

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Primer Balneario Turístico del Norte

¡El Cambio lo hacemos todos...!



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0048-2023-MDP/GM

PIMENTEL, 21 DE ABRIL DEL 2023

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

VISTO:

- A) Carta N° 004-2023/VHBG-IO
- B) Informe N° 224-2023-MDP/SGI
- C) Informe N° 0458-2023-MDP-GDTI/PLCC
- D) Informe Legal N° 141-2023-MDP/OGAJ

Documentos referentes a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 18 de la obra: "REPARACIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL (LA) CALLES MIGUEL GRAU CUADRAS 01-04, TORRES PAZ CUADRAS 01-06, CHICLAYO CUADRAS 02-08, JOSÉ QUIÑONES CUADRA 02-08 BUENOS AIRES CUADRA 04, 05 FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 08, JOSE BALTA CUADRA 05, 06 07 Y 08, LIMA CUADRAS 05, 06, 07 Y 08 DEL CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE PIMENTEL"- CUI 2454354, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley N.º 27680, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiernos Local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo II del Título Preliminar, señala respecto a la Autonomía, que "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, los Gobiernos Locales, se rigen a la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG), directamente y por entero a todos los niveles de las municipalidades provinciales, distritales y delegadas; asimismo a sus proyectos y organismos públicos descentralizados.

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece en su artículo IV del Título Preliminar que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferido.

En atención a la Carta N° 004-2023-CONS. CONSTRUYENDO PIMENTEL, de fecha 13 de febrero de 2023, el Ing. Rómulo A. Fernández Gutiérrez, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Construyendo Pimentel, presenta al Alcalde de la entidad, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM por reinicio del plazo de ejecución de obra y por

Página 1 de 4

mesadepartes@municipimentel.gob.pe

074-627472

www.municipimentel.gob.pe

Leondio Prado N° 143 - Pimentel

ampliación de plazo N° 18, de la Obra "REPARACIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL (LA) CALLES MIGUEL GRAU CUADRAS 01-04, TORRES PAZ CUADRAS 01-06, CUADRAS 05, 06, 07, 08 DEL CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE PIMENTEL"- CUI 2454354.

Que, la EMPRESA CONSTRUYENDO PIMENTEL, DEBIÓ SOLICITAR EL TRÁMITE de ampliación de plazo ante el Supervisor o Inspector, mas no ante la Municipalidad Distrital de Pimentel, la misma que debió estar debidamente motivada por una situación o circunstancia ajena a la voluntad de este que cause una modificación del plazo contractual, por lo que se puede evidenciar que en el presente caso no se está cumpliendo con lo estipulado en el numeral 85.2 del artículo 85° del Reglamento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Causales de ampliación de plazo y procedimiento, que señala:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

Además, que, el contratista está sustentando su solicitud por la causal b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado, en base al numeral 85.1 del artículo 85° del Reglamento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y en el Asiento N° 458 de fecha 05 de octubre de 2022, en donde el residente anota que la entidad notifica mediante Carta N° 166-2022-MDP/GM, la Resolución de Gerencia N° 224-2022-MDP/GM, Resolución de Gerencia N° 226-2022-MDP/GM, Resolución de Gerencia N° 227-2022-MDP/GM, mediante la cual se aprueba la ejecución de los adicionales de obra N° 02, 04 Y 06, que amparan dicha ampliación; sin embargo la entidad mediante Carta N° 023-2022-SGI/MDP de fecha 16 de enero de 2022, la entidad pide subsane las observaciones planteadas.

Que, con Carta N° 004-2023/VHBG-IO de fecha 16 de febrero de 2023, el Inspector de la Obra, el Ing. Víctor H. Bonilla Gonzales, remite la conformidad del Programa de Ejecución de Obra (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizados presentados por el Consorcio Construyendo Pimentel, los cuales han sido afectados por el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N° 05 (16/12/22 al 06/02/23) y la aprobación ficta de la ampliación de Plazo N° 18, por 53 días calendarios, presentada con Carta N° 062-2022-CONS. CONSTRUYENDO PIMENTEL el 16/11/22, conforme el resumen siguiente:

• Tiempo de ejecución contractual	180 días calendarios.
• Tiempo por suspensión del plazo de ejecución de obra	264 días calendarios
• Tiempo por ampliaciones de plazo de obra	<u>285 días calendarios</u>
	729 días calendarios

Término del plazo de ejecución de obra: 15/03/23.

Que, con Informe N° 224-2023-MDP/SGI de fecha 06 de marzo de 2023, el Subgerente de Infraestructura, informa al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que la empresa CONSORCIO CONSTRUYENDO PIMENTEL, no realizó el trámite administrativo ante la entidad, por lo que es improcedente la ampliación de plazo N° 18. Asimismo, del folio 18 de la Carta N° 006-2023-VHBG-IO, se indica que para la ampliación de plazo N° 18 en mención, como término de causal el asiento N° 458 del cuaderno de obra, asimismo en el folio 109 se ha cuantificado 53 días calendarios, el cual aun no cuenta con aprobación mediante resolución.

Que, con Informe N° 0458-2023-MDP-GDTI/PLCC de fecha 27 de marzo de 2023, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, informa a la Gerente Municipal, para que se declare improcedente sobre la ampliación de plazo N° 18.

Que, con proveído de 03 de abril de 2023, Gerencia Municipal, solicita opinión legal al respecto.

Que, mediante Informe Legal N° 141-2023-MDP/OGAJ, de fecha 04 de abril del 2023, emitido por el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, CONCLUYE que se debe **DECLARAR IMPROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 18 de la obra: "REPARACIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL (LA) CALLES MIGUEL GRAU CUADRAS 01-04, TORRES PAZ CUADRAS 01-06, CHICLAYO CUADRAS 02-08, JOSÉ QUIÑONES CUADRA 02-08 BUENOS AIRES CUADRA 04, 05 FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 08, JOSE BALTA CUADRA 05, 06 07 Y 08, LIMA CUADRAS 05, 06, 07 Y 08 DEL CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE PIMENTEL"- CUI 2454354,

Que, mediante proveído s/n, Gerencia Municipal, remite el expediente a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria para la emisión del Acto Resolutivo correspondiente;

Que, de lo expuesto se advierte que **NO SE HAN CUMPLIDO CON LAS FORMALIDADES Y EL DEBIDO PROCEDIMIENTO**, establecidos para el procedimiento de ampliación de plazo previsto en el artículo 85° del Reglamento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, debido a que el contratista solicitó la ampliación de plazo a la entidad, cuando debió ser ante el supervisor o inspector de obra, aunado a ello que la entidad debió observar desde el inicio el expediente al no encontrarse debidamente sustentado técnicamente y no como erróneamente lo realizó al alcanzar las observaciones al contratista, cuando debió remitirlo supervisor de obra, y este derivarlas al contratista, a fin de que pueda subsanarlas.

Qué, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 02-2023-MDP/A del 02 de enero del 2023, la misma que delega las facultades administrativas y resolutorias propias de despacho de alcaldía al Gerente Municipal, en estricta observancia Artículo 20° inciso 20) de la Ley 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

Página 3 de 4

mesadepartes@municipimentel.gob.pe

074-627472

www.municipimentel.gob.pe

Leoncio Prado N° 143 - Pimentel

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Primer Balneario Turístico del Norte

¡El Cambio lo hacemos todos...!



ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 18 de la obra: "REPARACIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL (LA) CALLES MIGUEL GRAU CUADRAS 01-04, TORRES PAZ CUADRAS 01-06, CHICLAYO CUADRAS 02-08, JOSÉ QUIÑONES CUADRA 02-08 BUENOS AIRES CUADRA 04, 05 FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 08, JOSE BALTA CUADRA 05, 06 07 Y 08, LIMA CUADRAS 05, 06, 07 Y 08 DEL CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE PIMENTEL"- CUI 2454354, presentado por el Ing. Rómulo A. Fernández Gutiérrez, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Construyendo Pimentel, en mérito al artículo 85° del Reglamento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM,

ARTÍCULO SEGUNDO. - DERIVAR copia del expediente administrativo y sus actuados a la Oficina de Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios - PAD- para que proceda con las investigaciones necesarias para determinar si existe o responsabilidad por la no atención a la ampliación de plazo.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a las oficinas competentes de la Municipalidad Distrital de Pimentel, el cumplimiento de la presente Resolución de Gerencia Municipal.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria de la Municipalidad Distrital de Pimentel, la distribución de la presente resolución a las áreas competentes.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de Información, la publicación de la presente Resolución a través del Portal Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Abog. Rosá Elena Pizarro Piscoya
GERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN

ALCALDÍA
GM
GDTI
SGDT
OGACGO
INTERESADO
ARCHIVO

Página 4 de 4

mesadepartes@municipimentel.gob.pe

074-627472

www.municipimentel.gob.pe

Leoncio Prado N° 143 - Pimentel